

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

NOME DO LOTEAMENTO / EMPREENDIMENTO: Jardim Angra dos Reis

LOCAL E LOTE: Lote nº 317-G/2, situado na Gleba Jacutinga

INFRAESTRUTURAS EXECUTADAS E CONCLUÍDAS

TERRAPLANAGEM		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
PAVIMENTAÇÃO		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
MEIO-FIO		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
HORIZONTAL		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
VERTICAL		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
GALERIAS PLUVIAIS						
DISSIPADOR		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
REDE DE GALERIAS		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
POÇO DE VISITA		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
BOCAS DE LOBO		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
CALÇADAS						
LOTES		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
ÁREAS PÚBLICAS		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
MURETAS		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
RAMPAS		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
GRAMAS		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
ARBORIZAÇÃO		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
ILUMINAÇÃO PÚB.		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.
URBANIZAÇÃO		08/2022	100	08/2022	0	Não Iniciado.
CANTEIROS		-	-	-	-	-
MÓDULO ESCOLAR		08/2022	100	08/2022	0	Secretaria Municipal de Educação
CICLOVIA		08/2022	100	08/2022	100	Concluído.

FOTOS

Figura 1 – Av. Graciliano Ramos com Infraestrutura completa



Figura 2 – Rua Oscar de Oliveira Ruela, infraestrutura completa, mas a fiação elétrica compacta foi furtada



Figura 3 – Rua Gedalva Bilizaro Duarte com infraestrutura completa, mas a fiação elétrica compacta foi furtada



Figura 4 – Rua São Gonçalo, final do loteamento com sinalização horizontal na rua



Figura 5 – Rua Gedalva Bilizaro Duarte, furtaram a Luminária



Figura 6 - Rua Benedita Alves, infraestrutura concluída



Figura 7 – Rua São José, corrigir a altura dos PV's no passeio



Vistoria realizada em 26/08/2022