

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

**NOME DO LOTEAMENTO / EMPREENDIMENTO:** Reserva Saltinho

**LOCAL E LOTE:** Lote nº 02/10/11/A da Anexação dos Lotes “A”, Remanescente “2”, 10 Remanescente e 11 Remanescente – 1ª Parte, da Gleba Ribeirão Cafezal

### INFRAESTRUTURAS EXECUTADAS E CONCLUÍDAS

TERRAPLANAGEM		10/22	100	07/22	100	
PAVIMENTAÇÃO		10/22	100	07/22	30	ATRASADO
MEIO-FIO		10/22	100	07/22	75	ATRASADO
<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
HORIZONTAL		10/22	100	07/22	-	NÃO INICIADO
VERTICAL		10/22	100	07/22	-	
<b>GALERIAS PLUVIAIS</b>						
DISSIPADOR		10/22	100	07/22	100	
REDE DE GALERIAS		10/22	100	07/22	80	ATRASADO
POÇO DE VISITA		10/22	100	07/22	95	EM EXECUÇÃO FINAL
BOCAS DE LOBO		10/22	100	07/22	90	EM EXECUÇÃO FINAL
<b>CALÇADAS</b>						
LOTES		10/22	100	07/22	75	
ÁREAS PÚBLICAS		10/22	100	07/22	50	
MURETAS		10/22	100	07/22	-	
RAMPAS		10/22	100	07/22	50	
GRAMAS		10/22	100	07/22	70	
ARBORIZAÇÃO		10/22	100	07/22	70	
ILUMINAÇÃO PÚB.		10/22	100	07/22	-	
URBANIZAÇÃO		10/22	100	07/22	-	
CANTEIROS		10/22	100	07/22	-	
MÓDULO ESCOLAR		10/22	100	07/22	-	Secretaria Municipal de Educação
CICLOVIA		10/22	-	07/22	-	

## FOTOS

**Figura 1** – vista aérea, fase 1



**Figura 2** – Vista aérea geral



**Figura 3** – Vista aérea fundos



**Figura 4** – Vista aérea fase 2



**Figura 5** – Execução de asfalto



**Figura 6 – Vista SPL, declividade acima do máximo**



**Figura 7 – Final do loteamento, dissipadores ao fundo**



Vistoria realizada em Julho/2022