

OBRAS CONCLUÍDAS – DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO – PERÍODO 01/01/2017 – 04/03/2021

Contrato	Objeto do contrato (obra)	Contratada	Local	Valor da obra (previsto em contrato) - R\$	Data de início	Prazo previsto em contrato	Data de término (termo de recebimento, rescisão etc.)
SMGP 0084/2012	Execução de terraplanagem e obras civis no trecho a duplicar na Avenida Alziro Zarur	Construtora V. Martins Ltda	Av. Alziro Zarur	120.714,93	19/07/2012	120 dias	Rescisão Unilateral em 13/11/2018
SMGP 0055/2014	Construção de pontes de concreto armado sobre os ribeirões Esperança, Cafezal e obras complementares na Rod. Mabio G. Palhano.	KRB – Construtora de Obras Ltda	Rod. Mábio Gonçalves Palhano	1.942.260,12	23/06/2014	330 dias	19/01/2018
SMGP 118/2014	Implantação de Ciclovias/Ciclofaixas na Saul Elkind	Evento Construtora de Obras Ltda	Av. Saul Elkind	697.423,44	01/11/2014	150 dias	Rescisão em 23/04/2018
SMGP 273/2015	Execução de Revitalização da Av. Saul Elkind, no trecho compreendido entre a Av. Angelina Ricci Vezozzo e a Rod. Carlos João Strass	Construtora J Gabriel Ltda	Av. Saul Elkind	1.965.218,24	10/11/2015	270 dias	10/02/2017
SMGP 331/2015	Execução de Recapeamento Asfáltico em diversas vias com área de 113.271,36 m ²	D M Fernandez EIRELI EPP	Diversas vias	3.851.500,00	11/01/2016	150 dias	29/09/2017
SMGP 0115/2016	Drenagem e Pavimentação no Cemitério Jardim da Saudade	Empelog – Empresa de Engenharia e Logística Ltda	Cemitério Jardim da Saudade	1.189.974,33	01/06/2016	150 dias	14/03/2018
SMGP 0012/2016	Implantação e Adequação da Rodovia PR-445 e BR-369 - Arco Leste Lote 04	KRB – Construtora de Obras Ltda	Rua Charles Lindemberg com a Av. das Américas	945.134,09	19/02/2016	180 dias	13/03/2018
SMGP 207/2016	Recapeamento asfáltico em diversas vias, com área de 104.749,96 m ² , em trechos de ruas e avenidas do Jardim Colonial, Parque Cana, Jardim Bela Vista, Jardim Lilian, Jardim Higienópolis, Vale do Cambezinho, Vila Santa Terezinha, Conjunto Habitacional Vivi Xavier, Portal do Sol, Jardim Esperança, Jardim Cristo Rei e Jardim Roveri	Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda	Diversas vias	3.490.457,47	23/06/2016	150 dias	24/01/2018
SMGP 0013/2016	Implantação e Adequação da Rodovia PR-445 e BR-369 - Arco Leste Lote 05	KRB – Construtora de Obras Ltda	Ligação da Avenida Waldemar Spranger à Rua Albânia	3.176.366,09	28/09/2016	240 dias	12/03/2018
SMGP 0319/2016	Reconstrução da Ponte sobre o Ribeirão Cafezal, na Rodovia Mábio Gonçalves Palhano	Ivano Abdo Construções e Incorporações Ltda	Rodovia Mábio Gonçalves Palhano	1.327.800,00	06/12/2016	135 dias	19/01/2018
SMGP 0098/2017	Execução de Galerias de Águas Pluviais da Avenida Brasília (BR-369) até o Ribeirão Quati - Lote 01	Dreno construções EIRELI – EPP	Av. Brasília (BR-369)	699.000,00	20/11/2017	120 dias	Rescisão amigável em 11/09/2018

OBRAS CONCLUÍDAS – DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO – PERÍODO 01/01/2017 – 04/03/2021

Contrato	Objeto do contrato (obra)	Contratada	Local	Valor da obra (previsto em contrato) - R\$	Data de início	Prazo previsto em contrato	Data de término (termo de recebimento, rescisão etc.)
SMGP 0098/2017	Execução de Galerias de Águas Pluviais na Avenida Guilherme de Almeida - Lote 02	Dreno construções EIRELI - EPP	Av. Guilherme de Almeida	544.000,00	20/11/2017	120 dias	Rescisão amigável em 11/09/2018
SMGP 0120/2017	Lote - 03 - Execução de Obra de Contenção - Recuperação de Encosta, na Rua Charles Lindemberg.	Empelog – Empresa de Engenharia e Logística Ltda	Rua Charles Lindemberg	267.217,01	08/08/2017	60 dias	01/03/2018
SMGP 242/2017	Recuperação da Ruptura da Encosta da Ponte Vereador Amélio Viecelli	4S Engenharia e Serviços Ltda ME	Rua Charles Lindemberg (Córrego Cambezinho X Avenida Dez de Dezembro)	277.218,12	29/09/2017	90 dias	12/03/2018
SMGP 0422/2017	Execução de Galerias de Águas Pluviais da Rua Ângelo Gaioto, no Jardim Santa Rita	Hansen e Melo Ltda - ME	Rua Ângelo Gaioto	203.857,20	30/04/2018	120 dias	18/05/2018
SMGP 200/2018	Recomposição de rede de galerias pluviais e execução de obra de contenção no Remanescente do Lote 342 da Gleba Jacutinga - Jardim Leonor, na Rua Professor Wilton Coutinho.	GEOX Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda	Rua Professor Wilton Coutinho	2.197.818,49	11/08/2018	300 dias	13/08/2019
SMGP 0015/2019	Construção de Ciclovia na Avenida Saul Elkind, entre a Avenida Santo Magrini e Rua Firmino Almeida Tavares.	Construtora DJ Ltda - ME	Avenida Saul Elkind	344.376,67	27/02/2019	150 dias	24/09/2019
SMGP 0039/2019	Implantação do Arco Leste - Trecho 02, ligação da Av. dos Pioneiros à rotatória da UTFPR.	Indarc Construtora e Incorporadora ME	Ligação da Av. dos Pioneiros à rotatória da UTFPR.	959.996,10	08/04/2019	150 dias	03/01/2020
SMGP 0054/2019	Execução de Remanejamento de Galerias de Águas Pluviais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do Jardim do Sol, na Rua Abélio Benatti, nº 3500.	Hansen e Melo Ltda ME	Rua Abélio Benatti, nº 3500.	170.556,56	22/05/2019	120 dias	15/07/2019
SMGP 0069/2019	Execução de obras de Transposição do Ribeirão Esperança na Avenida Soiti Taruma, no trecho compreendido entre a Rua do Hipismo e as Ruas Romano Frasson e Manoel Pedro Macedo.	Kapa Construções EIRELI	Avenida Soiti Taruma	2.985.000,00	06/06/2019	240 dias	02/05/2020
SMGP 0106/2019	Execução de obras de Reforço de Galeria de Águas Pluviais, na Avenida Madre Henriqueta Dominici - Jardim Lagoa Dourada.	A S S Fenix Construtora EIRELI	Avenida Madre Henriqueta Dominici.	616.503,11	24/07/2019	210 dias	17/04/2020
SMGP 0117/2019	Recomposição da rede de águas pluviais na Rua Edmundo Gonçalves com a Rua Alexandre Sahyun.	Construtora DJ Ltda - ME	Rua Edmundo Gonçalves com a Rua Alexandre Sahyun.	317.189,45	31/07/2019	60 dias	08/11/2019
SMGP 0308/2018	Execução das obras para o alargamento da Av. Prefeito Faria Lima – Trecho 01.	Imai & Barreto Engenharia Ltda-ME	Av. Prefeito Faria Lima	2.633.217,69	02/11/2018	210 dias	04/05/2020
SMGP 0328/2018	Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras de Infraestrutura para o Alargamento da Rua Aminthas de Barros, Rua Antonio de Moraes Barros e Rua Senador Souza Naves.	Imai & Barreto Engenharia Ltda-ME	Av. Aminthas de Barros e outras	3.133.324,50	21/11/2018	12 meses	17/06/2020
SMGP 0339/2018	Execução de Recapeamento Asfáltico e Serviços Complementares, com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, em vias urbanas do Município de Londrina.	Unite Construtora de Obras EIRELI EPP	Diversas vias – Jd. Leonor, Jd. S. Rita	1.041.099,11	11/09/2020	90 dias	26/03/2020
SMGP 0123/2019	Execução de obras de drenagem para recuperação de erosão no Distrito de Paiquerê, na Avenida Voluntários da Pátria.	HBM Serviços de Engenharia Ltda	Av. Voluntários da Pátria – Distrito de Paiquerê	1.371.581,47	14/10/2019	300 dias	08/07/2020
SMGP 0156/2019	Execução de reforço de galerias de águas pluviais na Rua Alfazema X Rua João Huss – Jd. Alto da Colina – Gleba Faz. Palhano.	Kapa Construções EIRELI EPP	Rua Alfazema	710.000,00	16/10/2019	180 dias	11/06/2020
SMGP 0251/2019	Execução das obras para o prolongamento da Av. Europa – Trecho entre Chácaras Olaria e Residencial José Bastos de Almeida.	Indarc Construtora e Incorporadora EIRELI – ME	Av. Europa	579.999,00	21/02/2020	120 dias	13/05/2020

OBRAS CONCLUÍDAS – DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO – PERÍODO 01/01/2017 – 04/03/2021

Contrato	Objeto do contrato (obra)	Contratada	Local	Valor da obra (previsto em contrato) - R\$	Data de início	Prazo previsto em contrato	Data de término (termo de recebimento, rescisão etc.)
SMGP 0058/2019	Execução da pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 2.279,95 m ² , incluindo os serviços de placa de comunicação visual do programa, remoção de camada superficial, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, meio-fio com sarjeta, reforço do subleito, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento em C.B.U.Q., calçada em concreto, rampa de acessibilidade, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico - Distrito de Lerroville - Londrina - PR	Equimax Pavimentação e Equipamentos EIRELI-ME	R. Bahia, R. José Emílio de Lima e R. Mateus Lemes Gonçalves - Distrito de Lerroville - Município de Londrina	319.814,22	24/05/2019	120 dias	18/06/2020
SMGP 0146/2020	Execução das obras para a Construção de rampas de acessibilidade e a instalação de defesa metálica na Av. Faria Lima.	SINATRAF - Engenharia e Comercio EIRELI	Av. Prefeito Faria Lima	350.733,20	23/06/2020	90 dias	18/09/2020
SMGP 0226/2019	Execução das obras para a implantação do bueiro celular triplo na Estrada Londrina-Warta - Transposição do Córrego Poço Fundo.	Gaessler Moreira Engenharia Civil EIRELI	Estrada Londrina-Warta	487.777,77	10/02/2020	210 dias	30/09/2020
SMGP 0051/2020	Execução das Obras para Adequação Viária da Av. Ayrton Senna da Silva entre a Rua Prof. Joaquim de Matos Barreto e a Av. Madre Leônia Milito, na Glebas Fazenda Palhano.	A R Construtora de Obras Ltda	Av. Ayrton Senna da Silva	616.242,17	01/06/2020	90 dias	26/10/2020
SMGP 0060/2019	Execução de Galerias de Águas Pluviais da Av. Brasília até o Ribeirão Quati.	LVS Construções Ltda ME	Av. Brasília até o Ribeirão Quati	659.422,83	13/06/2019	120 dias	22/05/2020
SMGP 0100/2020	Execução das obras para a drenagem da Rua Pirapó.	Construtora Vitorino Ltda ME	Rua Pirapó	190.058,46	12/05/2020	60 dias	20/08/2020
SMGP 0152/2020	Execução das Obras para o Prolongamento da Rua Dom Bosco.	Evento Construtora de Obras Ltda	Rua Dom Bosco	213.105,81	01/07/2020	90 dias	28/10/2020
SMGP 0125/2019	Execução das obras de Pavimentação e Drenagem para a implantação do Sistema de Transporte Urbano BHLS SUPERBUS na zona urbana do Município de Londrina/PR, na Avenida Francisco Gabriel Arruda.	TCE Engenharia Ltda	Av. Francisco Gabriel Arruda	5.103.270,27	18/09/2019	240 dias	25/11/2020
SMGP 0078/2020	Execução das obras para a Duplicação da Avenida Guilherme de Almeida, entre a Rua Rinaldo dos Santos e Rua dos Zeladores, em Londrina-PR	Obra Prima Engenharia Ltda	Av. Guilherme de Almeida	2.039.657,90	15/05/2020	150 dias	12/11/2020