

OBRAS CONCLUÍDAS – DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO – Período 01/01/2017 – 22/07/2019

Contrato	Objeto da obra	Local	Valor inicial (R\$)	Data de início	Prazo inicial (dias)	Data de finalização (Termo de Recebimento)
SMGP-0084/2012	Execução de terraplanagem e obras civis no trecho a duplicar na Avenida Alziro Zarur	Av. Alziro Zarur	120.714,93	19/07/2012	120 dias	Rescisão Unilateral em 13/11/2018
SMGP- 0055/2014	Construção de pontes de concreto armado sobre os ribeirões Esperança, Cafezal e obras complementares na Rod. Mábio G. Palhano.	Rod. Mábio Gonçalves Palhano	1.942.260,12	23/06/2014	330 dias	19/01/2018
SMGP-118/2014	Implantação de Ciclovias/Ciclofaixas na Saul Elkind	Av. Saul Elkind	697.423,44	01/11/2014	150 dias	Rescisão em 23/04/2018
SMGP-273/2015	Execução de Revitalização da Av. Saul Elkind, no trecho compreendido entre a Av. Angelina Ricci Vezozzo e a Rod. Carlos João Strass	Av. Saul Elkind	1.965.218,24	10/11/2015	270 dias	10/02/2017
SMGP-331/2015	Execução de Recapeamento Asfáltico em diversas vias com área de 113.271,36 m ²	Diversas vias	3.851.500,00	11/01/2016	150 dias	29/09/2017
SMGP 0519/2016	Drenagem e Pavimentação no Cemitério Jardim da Saudade	Cemitério Jardim da Saudade	1.189.974,33	01/06/2016	150 dias	14/03/2018
SMGP 0012/2016	Implantação e Adequação da Rodovia PR-445 e BR-369 - Arco Leste Lote 04	Rua Charles Lindemberg com a Av. das Américas	945.134,09	19/02/2016	180 dias	13/03/2018
SMGP 0061/2016	Recuperação emergencial da ponte sobre o Ribeirão Cafezal, situada na Rodovia Mábio Gonçalves Palhano	Rodovia Mábio Gonçalves Palhano	140.846,00	15/01/2016	30 dias	23/08/2016
SMGP 207/2016	Recapeamento asfáltico em diversas vias, com área de 104.749,96 m ² , em trechos de ruas e avenidas do Jardim Colonial, Parque Cana, Jardim Bela Vista, Jardim	Diversas vias	3.490.457,47	23/06/2016	150 dias	24/01/2018

	Lilian, Jardim Higienópolis, Vale do Cambezinho, Vila Santa Terezinha, Conjunto Habitacional Vivi Xavier, Portal do Sol, Jardim Esperança, Jardim Cristo Rei e Jardim Roveri					
SMGP 0013/2016	Implantação e Adequação da Rodovia PR-445 e BR-369 - Arco Leste Lote 05	Ligação da Avenida Waldemar Spranger à Rua Albânia	3.176.366,09	28/09/2016	240 dias	12/03/2018
SMGP 0319/2016	Reconstrução da Ponte sobre o Ribeirão Cafezal, na Rodovia Mábio Gonçalves Palhano	Rodovia Mábio Gonçalves Palhano	1.327.800,00	06/12/2016	135 dias	19/01/2018
SMGP 0098/2017	Execução de Galerias de Águas Pluviais da Avenida Brasília (BR-369) até o Ribeirão Quati - Lote 01	Av. Brasília (BR-369)	699.000,00	20/11/2017	120 dias	Rescisão amigável em 11/09/2018
SMGP 0098/2017	Execução de Galerias de Águas Pluviais na Avenida Guilherme de Almeida - Lote 02	Av. Guilherme de Almeida	544.000,00	20/11/2017	120 dias	Rescisão amigável em 11/09/2018
SMGP 0120/2017	Lote - 03 - Execução de Obra de Contenção - Recuperação de Encosta, na Rua Charles Lindemberg.	Rua Charles Lindemberg	267.217,01	08/08/2017	60 dias	01/03/2018
SMGP 242/2017	Recuperação da Ruptura da Encosta da Ponte Vereador Amélio Viecelli	Rua Charles Lindemberg (Córrego Cambezinho X Avenida Dez de Dezembro)	277.218,12	29/09/2017	90 dias	12/03/2018
SMGP 0422/2017	Execução de Galerias de Águas Pluviais da Rua Ângelo Gaioto, no Jardim Santa Rita	Rua Ângelo Gaioto	203.857,20	30/04/2018	120 dias	18/05/2018