



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

NOME DO EMPREENDIMENTO: Acquaville Fase 03							
LOCALIZAÇÃO: Lote 02-E/3 da subdivisão do Lote 02-E, da subdivisão do Lote 02 Remanescente da Fazenda São Manoel, situado na Gleba Lindóia – Londrina – PR							
INFRAESTRUTURAS EXECUTADAS E CONCLUÍDAS							
TERRAPLANAGEM	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	80	01/22	80	Adiantada.
PAVIMENTAÇÃO	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	60	01/22	90	Adiantada.
MEIOS-FIOS	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	60	01/22	90	Adiantados.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
Horizontal	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em junho de 2022.
Vertical	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em junho de 2022.
GALERIAS							
Dissipador	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	Não se aplica
Rede de Galerias	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	80	01/22	90	Adiantado
Poço de Visita	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	80	01/22	90	Adiantado
Bocas de Lobo	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	80	01/22	90	Adiantado
CALÇADAS							
Lotes	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	40	01/22	40	De acordo.
Áreas Públicas	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	40	01/22	40	De acordo.
MURETAS	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	40	01/22	60	Adiantado
RAMPAS	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em maio de 2022.
GRAMAS	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em outubro de 2022.
ARBORIZAÇÃO	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em dezembro de 2022.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em agosto de 2022.
URBANIZAÇÃO	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em outubro de 2022.
CANTEIROS	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em junho de 2022.
MÓDULO ESCOLAR	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	25	01/22	0	Secretaria Municipal de Educação (SME).
CICLOVIA	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	01/22	0	01/22	0	Inicia em maio de 2022.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos

FOTOS



Figura 01 – Problemas com deslizamento de solo sobre a Av. 01A.



Figura 02 – Execução de boca lobo.



Figura 03 – Avanços na urbanização da área de Boulevard.



Figura 04 – Recalque de solo em calçada na Av. Pioneiros.



Figura 05 – Av. 01A, foram iniciadas as passagens das redes de água e esgoto.



Figura 06 – Perca de subleito da área de calçada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos



Figura 7 – Av. 02B, foram iniciadas as passagens das redes de água e esgoto.



Figura 8 – Av. Pioneiros, é preciso providenciar reparos às infraestruturas danificadas.



Figura 9 – Trecho de calçada executada na Av. Pioneiros.



Figura 10 – Acabamento de boca de lobo.



Figura 11 – Execução de calçada na Av. 02B.



Figura 12 – Trecho de calçada concluída na área de Boulevard.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos



Figura 13 – Construção de bancos e equipamentos na área de Boulevard.



Figura 14 – Av. 02 B, terraplanagem para execução de calçadas.



Figura 15 – Gramas devidamente plantadas em trecho de calçada.



Figura 16 – Seguem as execuções das redes de água e esgoto.



Figura 17 – Iluminação pública.



Figura 18 – Arborização da área de Boulevard.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos



Figura 19 – Execução de bocas de lobo na Av. 01A.



Figura 20 – Conserto de meios-fios.

Vistorias realizadas nos dias 03, 05, 06, 10, 11, 18, 20, 24 e 26 de janeiro de 2022.