



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA  
PROGRAMA DE METAS 2013 - 2016

Qualidade de vida: com o desenvolvimento do transporte urbano, da mobilidade e da infraestrutura urbana e rural

Avaliação de Metas

Período de Janeiro/2013 a Dezembro/2016

Meta: 52 Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Descrição: Readequar 2.500 Km de Estrada Rurais.

Produto Esperado: Readequamento efetuado

Unidade de Medida: Km

Meta Total Prevista: 2.500,00

Meta Total Realizada: 2.330,98

% alcançado: 93,24 %

	2013	2014	2015	2016
Meta Prevista	630,00	600,00	620,00	650,00
Meta Realizada	649,00	466,98	566,80	648,20
Cumprimento anual (%)	103,02	77,83	91,42	99,72

Meta: 53 Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Descrição: Moledar 450 Km de Estrada Rurais.

Produto Esperado: Estradas moledadas

Unidade de Medida: Km

Meta Total Prevista: 450,00

Meta Total Realizada: 277,29

% alcançado: 61,62 %

	2013	2014	2015	2016
Meta Prevista	98,50	76,50	125,00	150,00
Meta Realizada	98,50	68,37	78,70	31,72
Cumprimento anual (%)	100,00	89,37	62,96	21,15

Meta: 54 Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Descrição: Roçar 452 Km de Estradas Rurais.

Produto Esperado: Estradas roçadas

Unidade de Medida: Km

Meta Total Prevista: 452,00

Meta Total Realizada: 432,00

% alcançado: 95,57 %

	2013	2014	2015	2016
Meta Prevista	14,00	146,00	146,00	146,00
Meta Realizada	14,00	158,00	182,00	78,00
Cumprimento anual (%)	100,00	108,22	124,66	53,42

Meta: 55 Órgão Responsável: Fundo de Urbanização de Londrina

Descrição: Implantar 207 faixas de pedestres bicolores.

Produto Esperado: Faixas de pedestres bicolores implantadas

Unidade de Medida: unidade

Meta Total Prevista: 207,00

Meta Total Realizada: 223,00

% alcançado: 100,00 %

	2013	2014	2015	2016
Meta Prevista	7,00	50,00	70,00	80,00
Meta Realizada	0,00	39,00	70,00	114,00
Cumprimento anual (%)	0,00	78,00	100,00	142,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA  
PROGRAMA DE METAS 2013 - 2016

Qualidade de vida: com o desenvolvimento do transporte urbano, da mobilidade e da infraestrutura urbana e rural

Avaliação de Metas

Período de Janeiro/2013 a Dezembro/2016

**Meta:** 56      **Órgão Responsável:** Fundo de Urbanização de Londrina

**Descrição:** Diminuir o numero de acidentes no perímetro urbano na área de atuação da CMTU de 11,91 acidentes a cada 1.000 veículos em circulação para 11,19 acidentes por 1.000 veículos, em 4 anos

**Produto Esperado:** Índice de acidentes diminuídos

**Unidade de Medida:** Índice

**Meta Total Prevista:** 11,19      **Meta Total Realizada:** 7,14      **% alcançado:** 100,00 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	11,90	11,67	11,43	11,19
<b>Meta Realizada</b>	11,90	10,94	9,69	7,14
<b>Cumprimento anual (%)</b>	100,00	106,67	117,96	156,72

**Meta:** 57      **Órgão Responsável:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

**Descrição:** Elaborar 500 projetos de mobilidade urbana e sinalização viária.

**Produto Esperado:** Projetos elaborados

**Unidade de Medida:** unidade

**Meta Total Prevista:** 500,00      **Meta Total Realizada:** 647,00      **% alcançado:** 100,00 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	50,00	100,00	150,00	200,00
<b>Meta Realizada</b>	80,00	158,00	248,00	161,00
<b>Cumprimento anual (%)</b>	160,00	158,00	165,33	80,50

**Meta:** 58      **Órgão Responsável:** Fundo de Urbanização de Londrina

**Descrição:** Pintar 190.000 metros quadrados de pintura viária.

**Produto Esperado:** Pintura viária executada

**Unidade de Medida:** m<sup>2</sup>

**Meta Total Prevista:** 190.000,00      **Meta Total Realizada:** 163.108,30      **% alcançado:** 85,85 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Meta Realizada</b>	0,00	35.385,00	53.457,20	74.266,10
<b>Cumprimento anual (%)</b>	0,00	70,77	106,91	148,53

**Meta:** 59      **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

**Descrição:** Produzir 160.000 TON de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ.

**Produto Esperado:** CBUQ produzido

**Unidade de Medida:** Ton

**Meta Total Prevista:** 160.000,00      **Meta Total Realizada:** 99.989,15      **% alcançado:** 62,49 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	15.000,00	30.000,00	45.000,00	70.000,00
<b>Meta Realizada</b>	23.000,00	32.249,18	39.843,70	4.716,27
<b>Cumprimento anual (%)</b>	153,33	107,50	88,54	6,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA  
PROGRAMA DE METAS 2013 - 2016

Qualidade de vida: com o desenvolvimento do transporte urbano, da mobilidade e da infraestrutura urbana e rural

Avaliação de Metas

Período de Janeiro/2013 a Dezembro/2016

**Meta:** 60 **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

**Descrição:** Investir em manutenção e instalação de iluminação viária, ornamental, iluminação de eventos, LED, superpostes em canteiros centrais e 20km de rede para iluminação pública.

**Produto Esperado:** Implantar, manter e substituir serviços de iluminação pública **Unidade de Medida:** R\$

**Meta Total Prevista:** 12.381.000,00 **Meta Total Realizada:** 19.270.565,00 **% alcançado:** 100,00 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	2.900.000,00	2.557.000,00	4.107.000,00	2.817.000,00
<b>Meta Realizada</b>	2.463.000,00	3.207.565,00	7.300.000,00	6.300.000,00
<b>Cumprimento anual (%)</b>	84,93	125,44	177,75	223,64

**Meta:** 61 **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

**Descrição:** Cadastrar e Georreferenciar 900 pontos de Iluminação Pública Ornamental, 720 pontos de Iluminação Pública Viária em novos loteamentos e melhorias diversas.

**Produto Esperado:** Cadastramentos e georeferenciamentos executados **Unidade de Medida:** R\$

**Meta Total Prevista:** 234.000,00 **Meta Total Realizada:** 174.539,32 **% alcançado:** 74,59 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
<b>Meta Realizada</b>	0,00	95.039,32	52.500,00	27.000,00
<b>Cumprimento anual (%)</b>	100,00	121,85	67,31	34,62

**Meta:** 62 **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

**Descrição:** Aumentar para 0,44 o índice de resolução de problemas de drenagem urbana: nº de atendimento/resolução.

**Produto Esperado:** Problemas de drenagem urbana atendidos/resolvidos **Unidade de Medida:** Índice

**Meta Total Prevista:** 0,44 **Meta Total Realizada:** 0,21 **% alcançado:** 47,72 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	0,20	0,30	0,35	0,44
<b>Meta Realizada</b>	0,30	0,33	0,39	0,21
<b>Cumprimento anual (%)</b>	150,00	110,00	111,43	47,73

**Meta:** 64 **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

**Descrição:** Pavimentar a Rua Antônio Carvalho Lage acesso à PR-445 e Avenida Angelina Ricci Vezozzo acesso à BR-369.

**Produto Esperado:** Vias pavimentadas **Unidade de Medida:** %

**Meta Total Prevista:** 100,00 **Meta Total Realizada:** 100,00 **% alcançado:** 100,00 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Meta Realizada</b>	0,00	65,00	100,00	100,00
<b>Cumprimento anual (%)</b>	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA  
PROGRAMA DE METAS 2013 - 2016

Qualidade de vida: com o desenvolvimento do transporte urbano, da mobilidade e da infraestrutura urbana e rural

Avaliação de Metas

Período de Janeiro/2013 a Dezembro/2016

**Meta:** 65 **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

**Descrição:** Executar o Arco Leste, acesso da Rodovia PR-445 à BR-369.

**Produto Esperado:** Arco Leste executado

**Unidade de Medida:** %

**Meta Total Prevista:** 100,00

**Meta Total Realizada:** 62,11

**% alcançado:** 62,11 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	0,00	0,00	30,00	70,00
<b>Meta Realizada</b>	0,00	0,00	30,00	32,11
<b>Cumprimento anual (%)</b>	100,00	100,00	100,00	45,87

**Meta:** 66 **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

**Descrição:** Executar pavimentação e recapeamento asfáltico no Município.

**Produto Esperado:** Pavimentação e recapeamento asfáltico executado

**Unidade de Medida:** m<sup>2</sup>

**Meta Total Prevista:** 1.000.000,00

**Meta Total Realizada:** 1.437.008,48

**% alcançado:** 100,00 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	0,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
<b>Meta Realizada</b>	0,00	373.096,00	787.799,20	276.113,28
<b>Cumprimento anual (%)</b>	100,00	93,27	131,30	27,61

**Meta:** 67 **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

**Descrição:** Revitalizar o trecho V do calçadão central (Av. Paraná x Praça Willie Davids).

**Produto Esperado:** Trecho V do calçadão central revitalizado

**Unidade de Medida:** m<sup>2</sup>

**Meta Total Prevista:** 6.300,00

**Meta Total Realizada:** 0,00

**% alcançado:** 0,00 %

	2013	2014	2015	2016
<b>Meta Prevista</b>	0,00	0,00	6.300,00	0,00
<b>Meta Realizada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cumprimento anual (%)</b>	100,00	100,00	0,00	100,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**PROGRAMA DE METAS 2013 - 2016**

**Qualidade de vida: com o desenvolvimento do transporte urbano, da mobilidade e da infraestrutura urbana e rural**

Avaliação de Metas

Período de Janeiro/2013 a Dezembro/2016

---

**RESUMO**

**TOTAL DE METAS DA DIRETRIZ:** 15  
**TOTAL DE METAS ALCANÇADAS OU CONCLUÍDAS:** 6

<b>PREVISÕES ANUAIS ALCANÇADAS OU CUMPRIDAS</b>			
<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
12	10	10	6

Obs: Metas anuais sem previsão de execução são consideradas como executadas.