

Fundação de Esportes de Londrina – FEL

FEL – Obras em espaços esportivos e de lazer – 2017 a 2024¹

Obras em espaços esportivos e de lazer	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 30/06/2024
			Vinculado	Próprio	Total				
Adequação de Acessibilidade nas Arquibancadas do Estádio do Café	Norte	1	R\$ 517.547,14	R\$ -	R\$ 517.547,14	Federal	ago/2022	dez/2022	Concluída
Implantação de academia funcional de musculação no pátio superior do Ginásio Moringão	Centro	1	R\$ 352.221,34	R\$ -	R\$ 352.221,34	Federal	dez/2022	nov/2023	Concluída
Complexo da Vila Nova (Centro Comunitário, quadras esportivas, sala para lutas, quadras oficiais para beach tênis, cancha de bocha, academia ao ar livre e parque infantil)	Centro	1	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.633.137,44	R\$ 2.933.137,44	Próprio + federal	set/2023	ago/2024	Em andamento
Construção de Academias ao Ar Livre	Todas	18	R\$ 301.084,61	R\$ 245.974,76	R\$ 547.059,37	Próprio + federal	jan/2017	dez/2023	Concluída
Construção de Campo de Futebol Cj. Vivi Xavier	Norte	1	R\$ -	R\$ 687.314,27	R\$ 687.314,27	Próprio	dez/2022	ago/2023	Concluída
Construção de Campo de Futebol Jd. São Marcos	Norte	1	R\$ -	R\$ 506.770,71	R\$ 506.770,71	Próprio	dez/2022	ago/2023	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

FEL – Obras em espaços esportivos e de lazer – 2017 a 2024¹

continuação

Obras em espaços esportivos e de lazer	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 30/06/2024
			Vinculado	Próprio	Total				
Construção de Quadra Poliesportiva Cj. Ruy Virmond Carnascialli	Norte	1	R\$ -	R\$ 449.000,00	R\$ 449.000,00	Próprio	mai/2024	ago/2024	Concluída
Construção de Quadra Poliesportiva Jd. Cj. União da Vitória	Sul	1	R\$ 827.511,73	R\$ 335.002,72	R\$ 1.162.514,45	Próprio + federal	mai/2024	ago/2024	Concluída
Construção de Quadra Poliesportiva Jd. Paraíso	Norte	1	R\$ -	R\$ 284.619,68	R\$ 284.619,68	Próprio	mai/2024	ago/2024	Concluída
Construção de Torres de Iluminação do Estádio do Café	Norte	2	R\$ 1.800.000,00	R\$ 753.966,98	R\$ 2.553.966,98	Próprio + federal	jan/2024	set/2024	Concluída
Implantação de Arenas Esportivas "Meu Campinho" (com campo de grama sintética e quadra de basquete 3x3) – Jd. Leonor, Vista Bela, Maria Cecília e Pq. das Indústrias	Norte, Sul e Oeste	4	R\$ 1.410.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.810.000,00	Estadual + próprio	2018	2019	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

FEL – Obras em espaços esportivos e de lazer – 2017 a 2024¹

continuação

Obras em espaços esportivos e de lazer	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 30/06/2024
			Vinculado	Próprio	Total				
Implantação de Complexo Esportivo "Arena Multiuso" (com campo de grama sintética e quadra de basquete 3x3 e pista de skate)- Jd. Bandeirantes, Jd. Do Sol, Jd. Cafezal e Jd. Santa Alice	Sul, Leste e Oeste	4	R\$ 1.410.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.810.000,00	Estadual + próprio	2019	2020	Concluída
Implantação de Parques Adaptados para PCDs	Centro, Leste e Norte	3	R\$ 105.000,00	R\$ 201.000,00	R\$ 306.000,00	Estadual + próprio	2019	2020	Concluída
Instalação de Placar Eletrônico no Estádio do Café	Norte	1	R\$ 276.540,94	R\$ -	R\$ 276.540,94	Estadual	mar/2018	jun/2018	Concluída
Instalação do Piso de madeira do Ginásio Moringão	Centro	1	R\$ -	R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.190.000,00	Próprio	2022	2023	Concluída
Modernização e implantação de iluminação em Led EM 14 campos, 05 quadras poliesportivas, 2 ginásios (Maria Cecília e Bandeirantes) e estacionamento Estádio Café	Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e Distritos	21	R\$ -	R\$ 1.746.480,74	R\$ 1.746.480,74	Próprio	jan/2023	jun/2024	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

FEL – Obras em espaços esportivos e de lazer – 2017 a 2024¹

continuação

Obras em espaços esportivos e de lazer	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 30/06/2024
			Vinculado	Próprio	Total				
Reforma campo de futebol Cj. Luiz de Sá	Norte	1	R\$ 487.500,00	R\$ -	R\$ 487.500,00	Federal	set/2021	dez/2021	Concluída
Reforma Cancha de Bocha	Norte	1	R\$ 60.000,00	R\$ 12.564,34	R\$ 72.564,34	Próprio + federal	mar/2024	jun/2024	Concluída
Reforma de Quadra Poliesportiva Jd. Tocantins	Norte	1	R\$ -	R\$ 213.772,10	R\$ 213.772,10	Próprio	fev/2024	abr/2024	Concluída
Reforma Ginásio Bandeirantes	Oeste	1	R\$ 530.554,17	R\$ -	R\$ 530.554,17	Federal	jan/2020	ago/2020	Concluída
Reforma Ginásio de Esportes Zona Sul (União da Vitória)	Sul	1	R\$ 715.704,50	R\$ -	R\$ 715.704,50	Federal	jan/2024	dez/2024	Aguardando recebimento recursos
Revitalização geral do Zerão, quadras poliesportivas, campos de futebol, academia ao ar livre, pista de skate, passeio	Centro	1	R\$ 1.776.258,89	R\$ 413.741,11	R\$ 2.190.000,00	Próprio + federal	jul/2024	jan/2025	Em andamento
Reforma Ginásio Moringão	Centro	1	R\$ 3.692.039,00	R\$ 3.951.404,87	R\$ 7.643.443,87	Próprio + federal	out/2021	mai/2023	Concluída
Reforma no Complexo Esportivo Maria Cecília	Norte	1	R\$ -	R\$ 1.661.067,41	R\$ 1.661.067,41	Próprio	fev/2020	jan/2021	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

FEL – Obras em espaços esportivos e de lazer – 2017 a 2024¹

conclusão

Obras em espaços esportivos e de lazer	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 30/06/2024
			Vinculado	Próprio	Total				
Reformas em banheiros, vestiários, pavimentação asfáltica e pintura geral do Estádio do Café	Norte	1	R\$ -	R\$ 275.366,81	R\$ 275.366,81	Próprio	jul/2019	set/2019	Concluída
Revitalização de Praça e Campo de Futebol Cj Violin	Norte	1	R\$ -	R\$ 1.337.370,22	R\$ 1.337.370,22	Próprio	jul/2023	nov/2023	Concluída
Revitalização do fundo de vale do Córrego Jerimu-Jd. União da Vitória, com implantação de pista de caminhada, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e pista de skate	Sul	1	R\$ 1.350.000,00	R\$ 992.000,46	R\$ 2.342.000,46	Próprio + estadual	jan/2024	jul/2025	Em andamento
Revitalização geral do Campo de Futebol Jd. Santa Cruz	Norte	1	R\$ -	R\$ 707.812,99	R\$ 707.812,99	Próprio	abr/2023	ago/2023	Concluída
Revitalização geral do Campo de Futebol, construção pista de caminhada e calçadas em Lerroville	Zona rural	1	R\$ -	R\$ 1.119.900,00	R\$ 1.119.900,00	Próprio	mai/2023	set/2023	Concluída
Revitalização Praça da Juventude Sul	Sul	1	R\$ -	R\$ 4.054.774,65	R\$ 4.054.774,65	Próprio	mai/2024	mar/2025	Em andamento
Total	-	-	R\$ 16.911.962,32	R\$ 23.573.042,26	R\$ 40.485.004,58	-	-	-	-

Nota: 1. Recorte temporal estabelecido pela fonte.

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

FEL – Projetos – 2017 a 2024¹

Projetos	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 30/06/2024
			Vinculado	Próprio	Total				
Projetos apoiados pelo Fundo Especial de Incentivo aos Projetos Esportivos	Diversas	457	R\$ -	R\$ 31.842.098,19	R\$ 31.842.098,19	Próprio	2017	2024	Continuado
Total	-	-	R\$ -	R\$ 31.842.098,19	R\$ 31.842.098,19	-	-	-	-

Nota: 1. Recorte temporal estabelecido pela fonte.

FEL – Serviço de iluminação em led em praças esportivas do município – modernização – 2023 a 19 de junho de 2024

Nº	Praça Esportiva	Bairro/distrito	Ano de execução	Valor
1	Campo	Rua Orlando Silva x Rua Geraldo Francisco dos Santos, Vila Isabel	2023	R\$ 67.559,02
2	Campo	Rua Domingos Cantagali, Patrimônio Heimital	2023	R\$ 132.112,50
3	Campo	Rua Nelson Rodrigues, 171 – Vivi Xavier	2023	R\$ 135.108,27
4	Campo	Rua Matilde Sposito, Luiz de Sá	2023	R\$ 138.138,24
5	Quadra	Rua José Tetuo Saito, Conjunto Mister Thomas	2023	R\$ 16.532,40
6	Campo	Rua da Cidadania – União da Vitória	2023	R\$ 88.195,00
7	Campo	Rua Elson Pedro dos Santos – União da Vitória	2023	R\$ 82.324,56
8	Campo	Rua Rainha da Felicidade – São Marcos	2023	R\$ 99.518,14
9	Campo	Praça Nishinomia – Aeroporto	2023	R\$ 42.273,81
10	Quadra	Rua Afonso Pena – Jardim Hedy	2023	R\$ 18.131,81
11	Quadra	Rua Blaise Pascal – Jardim Tokio	2023	R\$ 18.131,81
12	Campo	Rua Serra do Mel – Bandeirantes	2023	R\$ 43.709,57
13	Ginásio	Avenida Arthur Thomas – Bandeirantes	2023	R\$ 69.972,57
14	Campo	Rua Professor Joaquim de Matos Barreto – Aterro do lago Igapó	2023	R\$ 133.856,16
15	Campo	Rua Tanganica – Ouro Verde	2023	R\$ 130.114,10
16	Campo	Rua Giácomo Rufini – Parigot de Souza	2023	R\$ 144.463,25
17	Campo	Rua Pedro Pescador – Violin	2023	R\$ 108.364,01
18	Campo	Rua Nicola Jaqueta – Warta	2023	R\$ 77.233,39
19	Estádio	Av. Henrique Mansano, 889 – Alpes (estacionamento)	2023	R\$ 132.687,66
20	Quadra	Rua Argentina – Vila Brasil	2024	R\$ 15.088,59
21	Quadra	Rua Saturnino de Brito – Vila Marízia	2024	R\$ 22.816,21
22	Ginásio	Maria Cecília – R. Luís Brugin	2024	R\$ 30.149,67
Valor total até 19/06/2024				R\$ 1.746.480,74

Nota: 1. Contrato SMGP-0103/2022 – Londrina iluminação e Prefeitura do Município de Londrina. Prazo de Execução: 13/11/2025 – 3º Termo Aditivo – 18 meses.

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

FEL – Outros – 2017 a 2024¹

Outros	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 30/06/2024
			Vinculado	Próprio	Total				
Termo de Cooperação com Patronato Penitenciário de Londrina p mão de obra- serviços gerais	Diversas	689	R\$ -	R\$ 335.470,93	R\$ 335.470,93	Próprio	2018	2022	Encerrado
Manutenção Geral do Autódromo Internacional Ayrton Senna	Norte	1	R\$ -	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00	Próprio	2017	2024	Continuado
Manutenção geral do Estádio do Café	Norte	1	R\$ -	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00	Próprio	2017	2024	Continuado
Manutenção geral dos Ginásios Bandeirantes e Complexo Maria Cecília	Norte	1	R\$ -	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	Próprio	2017	2024	Continuado
Total	-	-	R\$ -	R\$ 8.335.470,93	R\$ 8.335.470,93	-	-	-	-

Nota: 1. Recorte temporal estabelecido pela fonte.

Fonte: PML/Fundação de Esportes de Londrina – FEL (2024).

Organização dos dados: Organização dos dados: PML/SMPOT/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.