

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SMAA

SMAA – Obras – 2023 a 2025

Obras	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
Construção Restaurante Popular Zona Norte	Norte		R\$-	R\$ 38.099,98	R\$ 38.099,98	Próprio	30/03/2020	27/08/2020	Primeira parte, relativa ao projeto arquitetônico, já concluída.
Estradas Rurais: Pedra Poliédrica Guairacá	Rural		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.802.936,94	R\$ 3.302.936,94	Próprio + estadual	05/12/2017	05/06/2022	100 % concluída
Modernização do Restaurante Popular	Central		R\$ 130.953,19	R\$ 11.387,23	R\$ 142.340,42	Próprio + estadual	30/07/2020	30/01/2023	Executado- término 30/01/2023
Estradas Rurais: Pedra Poliédrica Eli Vive I (2)	Rural		R\$ 3.244.249,63	R\$-	R\$ 3.244.249,63	Próprio + estadual	17/12/2019	17/12/2024	Empresa contratada não executou serviço- contrato rescindido em 19/11/2021- empresa penalizada- recurso de convênio devolvido- Rescisão Convenio

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

SMAA – Obras – 2023 a 2025

conclusão

Obras	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
Estradas Rurais: Pedra Poliédrica Paiquerê (3)	Rural		R\$ 752.315,07	R\$ 219.486,65	R\$ 971.801,72	Próprio + estadual	25/10/2021	25/10/2024	Certame deserto, impossibilidade prorrogação Convênio Estadual-Rescisão Convênio sem execução
Estradas Rurais: Pedra Poliédrica Maravilha (4)	Rural		R\$ 1.054.228,38	R\$ 304.835,04	R\$ 1.359.063,42	Próprio + estadual	26/10/2021	26/10/2024	Certame deserto, impossibilidade prorrogação Convênio Estadual-Rescisão Convênio sem execução
Estrada Rurais 105km Assentamento Eli Vive	Rural		R\$ 4.814.900,00	R\$ 154.836,66	R\$ 4.969.736,66	Próprio + federal	30/12/2022	31/12/2026	Finalizando elaboração dos projetos executivos para posterior contratação da obra
TOTAL	-	-	R\$ 11.496.646,27	R\$ 2.531.582,50	R\$ 14.028.228,77	-	-	-	-

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

SMAA – Outros – 2023 a 2025

Outros	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2022
			Vinculado	Próprio	Total				
Veículo adquirido	Rural	1	R\$ 49.932,96	R\$ 27.267,04	R\$ 77.200,00	Próprio + estadual	11/08/2020	11/08/2022	Convênio em prestação de contas
Veículo adquirido	Rural	1	R\$-	R\$ 179.700,00	R\$ 179.700,00	Próprio	14/04/2021	01/03/2022	Em andamento
Veículo utilitário adquirido	Rural	1	R\$ 63.558,00	R\$ 40.442,00	R\$ 104.000,00	Próprio + estadual	15/09/2022	20/05/2026	Em execução
Veículo utilitário adquirido	Rural	1	R\$ 75.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 97.000,00	Próprio + estadual	07/06/2022	09/06/2025	Prestação de contas do Convênio enviada
Aquisição Maquinas Rodoviárias	Rural	5	R\$ 3.700.000,00	R\$-	R\$ 3.700.000,00	Estadual	24/06/2025	24/10/2027	Em execução - Edital licitação publicado 19/09/2025
Aquisição de Caminhão Toco	Rural	1	R\$ 500.000,00	R\$ 135.470,90	R\$ 635.470,90	Próprio + estadual	31/12/2019	30/06/2026	Prestação de contas do Convênio enviada
Aquisição Motoniveçadora	Rural	1	R\$ 955.000,00	R\$ 9.700,00	R\$ 964.700,00	Próprio + federal	31/12/2022	30/04/2025	Prestação de contas do Convênio enviada
Aquisição Escavadeira Hidraulica	Rural	1	R\$ 764.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 785.000,00	Próprio + federal	31/12/2023	30/06/2026	Aguardando repasse do Governo Federal
Aquisição de Caminhão Toco	Rural	1	R\$ 668.500,00	R\$ 6.760,00	R\$ 675.260,00	Próprio + federal	31/12/2023	31/12/2025	Prestação de contas do Convênio enviada

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

SMAA – Outros – 2023 a 2025

conclusão

Outros	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
Aquisição RoloCompactador Roçadeira Articulada	Rural	2	R\$ 575.000,00	R\$ 144.900,00	R\$ 719.900,00	Próprio + estadual	07/03/2025	07/03/2028	Em execução- Edital licitação publicado 28/08/2025
Aquisição 5 Caminhões	Rural	5	R\$ 4.011.000,00	R\$ 159.675,00	R\$ 4.170.675,00	Próprio + federal	30/12/2024	30/12/2027	Em execução- Edital em elaboração
Aquisição Motoniveladora e PaCARregadeira	Rural	2	R\$ 1.000.000,00	R\$ 703.333,33	R\$ 1.703.333,33	Próprio + federal	31/12/2022	31/12/2025	Prestação de contas da transferência especial enviada
Reforma Pontes Rurais	Rural	2	R\$ 1.046.000,00	R\$ 10.565,66	R\$ 1.056.565,66	Próprio + federal	25/06/2024	25/06/2026	Em análise de Projeto Básico
TOTAL	-	-	R\$ 13.407.990,96	R\$ 1.460.813,93	R\$ 14.868.804,89	-	-	-	-

Fonte: PML/Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SMAA (2026).

Organização dos dados: Organização dos dados: PML/SMPOT/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.