



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Jequitibá

LOCAL E LOTE: Lote 267A/268-Rem. da Gleba Jacutinga

INFRAESTRUTURAS EXECUTADAS E CONCLUÍDAS							
STATUS QUALITATIVO: B – Bom S – Satisfatório R – Ruim NE – Não Executou							
ATIVIDADE			Cronograma		Vistoria		OBSERVAÇÕES
			Mês	%	Mês	%	
TERRAPLANAGEM	S	<input checked="" type="checkbox"/>	05/20	100	03/22	100	Concluída.
PAVIMENTAÇÃO	S	<input checked="" type="checkbox"/>	02/21	100	03/22	100	Concluída.
MEIOS-FIOS	S	<input checked="" type="checkbox"/>	12/20	100	03/22	100	Concluídos.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
Horizontal	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/21	100	03/22	100	Concluída.
Vertical	S	<input checked="" type="checkbox"/>	01/21	100	03/22	100	Concluída.
GALERIAS							
Dissipador	S	<input checked="" type="checkbox"/>	08/20	100	03/22	100	Concluída.
Rede de Galerias	S	<input checked="" type="checkbox"/>	08/20	100	03/22	100	Concluída.
Poços de Visita	S	<input checked="" type="checkbox"/>	08/20	100	03/22	100	Concluída.
Bocas de Lobo	S	<input checked="" type="checkbox"/>	08/20	100	03/22	100	Concluídas.
CALÇADAS							
Lotes	S	<input checked="" type="checkbox"/>	02/21	100	03/22	100	Concluídas.
Áreas Públicas	S	<input checked="" type="checkbox"/>	02/21	100	03/22	100	Concluídas.
MURETAS	NE	<input checked="" type="checkbox"/>	02/21	0	03/22	0	Executar muretas nos lotes com inclinação superior a 5%.
RAMPAS	S	<input checked="" type="checkbox"/>	02/21	100	03/22	98	Finalizar trechos com aberturas nas calçadas.
GRAMAS	S	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	03/22	98	Finalizar trechos com aberturas nas calçadas.
ARBORIZAÇÃO	S	<input checked="" type="checkbox"/>	02/21	100	03/22	98	Finalizar trechos com aberturas nas calçadas.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	<input checked="" type="checkbox"/>	02/21	100	03/22	100	Concluída.
URBANIZAÇÃO	S	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	03/22	100	Concluída.
CANTEIROS	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	Não se aplica.
MÓDULO ESCOLAR	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	Não se aplica.
CICLOVIA	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	Não se aplica.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos



Figura 1 – Rua 01, esquina com a Rua Angelo Giroldo, necessário executar rampa para PNE.



Figura 2 – Consertar trechos com calçadas danificadas.



Figura 3 – Instalação de padrões de energias das casas que começaram as obras.



Figura 4 – Necessário executar muretas nos lotes com inclinação superior a 5%.



Figura 5 – Demarcação dos lotes e início de obras das residências.



Figura 6 – Prover o conserto das tampas de BL's danificadas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos



Figura 7 – A falta de muretas está gerando deslizamento de terra devido a inclinação dos terrenos.



Figura 8 – Providenciar a manutenção das áreas de grama.



Figura 9 – A falta de muretas esta gerando deslizamento de terra devido a inclinação dos terrenos.



Figura 10 – Invasão junto a área de fundo de vale.

Vistorias realizadas nos dias 04 e 17 de março de 2022.